



CÂMARA MUNICIPAL DE
BADY BASSITT

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Local - CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - RUA CAMILO DE MORAES, 426 - CENTRO

Objeto: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BADY BASSITT - **REFORMA OBRA CIVIL**

ITEM			DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6		
						RS	%	% ACUM.	RS	%	% ACUM.	RS	%	% ACUM.	RS	%	% ACUM.	RS	%	% ACUM.	RS	%	% ACUM.
	1		CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 12.765,51	1,25%	6.382,76	50,00%	50,00%	1.276,55	10,00%	60,00%	1.276,55	10,00%	70,00%	1.276,55	10,00%	80,00%	1.276,55	10,00%	90,00%	1.276,55	10,00%	100,00%
	2		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 60.862,72	5,94%	60.862,72	100,00%	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
	3		REFORÇO ESTRUTURAL	R\$ 6.113,97	0,60%	917,10	15,00%	15,00%	5.196,87	85,00%	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
	4		CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE ALVENARIAS (PAREDES EXTERNAS, MUROS EXTERNOS, RAMPA EXTERNA, DIVISA VEREDADORES, ESPAÇO TÉC. SOM)	R\$ 36.091,99	3,52%	10.827,60	30,00%	30,00%	25.264,39	70,00%	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
	5		CONSTRUÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE PISOS (RAMPA EXTERNA, ESPAÇO TÉC. SOM, INTERNO PÚBLICO, SANITÁRIOS E COPA)	R\$ 14.426,64	1,41%			0,00%	4.327,99	30,00%	30,00%	10.098,65	70,00%	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
	6		ACABAMENTO DE PISOS	R\$ 109.370,35	10,68%			0,00%			0,00%	21.874,07	20,00%	20,00%	32.811,11	30,00%	50,00%	43.748,14	40,00%	90,00%	10.937,04	10,00%	100,00%
	7		SOLEIRAS DE GRANITO	R\$ 1.690,18	0,17%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1.690,18	100,00%	100,00%			100,00%
	8		ACABAMENTO DE PAREDES	R\$ 260.031,45	25,39%			0,00%			0,00%	52.006,29	20,00%	20,00%	52.006,29	20,00%	40,00%	130.015,73	50,00%	90,00%	26.003,15	10,00%	100,00%
	9		ACABAMENTO DE TETOS	R\$ 48.585,58	4,74%			0,00%			0,00%	9.717,12	20,00%	20,00%	14.575,67	30,00%	50,00%	19.434,23	40,00%	90,00%	4.858,56	10,00%	100,00%
	10		DIVISÓRIAS	R\$ 5.405,45	0,53%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	1.621,64	30,00%	30,00%	3.783,82	70,00%	100,00%
	11		ESQUADRIAS MADEIRA, ALUMÍNIO, VIDRO E CORRIMÃOS	R\$ 122.031,14	11,91%			0,00%			0,00%	12.203,11	10,00%	10,00%	12.203,11	10,00%	20,00%	73.218,68	60,00%	80,00%	24.406,23	20,00%	100,00%
	12		ACABAMENTOS ESQUADRIAS NOVAS E EXISTENTES	R\$ 9.036,96	0,88%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	6.325,87	70,00%	70,00%	2.711,09	30,00%	100,00%
	13		GRANITOS	R\$ 14.807,95	1,45%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	11.846,36	80,00%	80,00%	2.961,59	20,00%	100,00%
	14		LOUCAS E METAIS	R\$ 20.402,21	1,99%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	12.241,33	60,00%	60,00%	8.160,88	40,00%	100,00%
	15		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.440,55	0,73%			0,00%	7.440,55	100,00%	100,00%			100,00%			100,00%			100,00%			100,00%
	16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ 102.077,87	9,97%			0,00%	10.207,79	10,00%	10,00%	10.207,79	10,00%	20,00%	30.623,36	30,00%	50,00%	40.831,15	40,00%	90,00%	10.207,79	10,00%	100,00%
	17		LUMINOTÉCNICO	R\$ 28.676,80	2,80%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	8.603,04	30,00%	30,00%	20.073,76	70,00%	100,00%
	18		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 158.508,14	15,48%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	76.083,91	48,00%	48,00%	82.424,23	52,00%	100,00%
	19		LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ 5.862,00	0,57%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%	5.862,00	100,00%	100,00%

TOTAIS	ORÇAMENTO		1.024.187,46	100,00%								
	% EXECUTADO NO PERÍODO			7,71%	5,24%	11,46%	14,01%	41,69%	19,89%			
	% ACUMULADO NO PERÍODO			7,71%	12,96%	24,42%	38,43%	66,10%	85,99%			
	VALOR EXECUTADO NO PERÍODO (R\$)		78.990,17	53.714,15	117.383,58	143.496,10	426.936,80	203.666,67				
	VALOR ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		78.990,17	132.704,32	250.087,89	393.583,99	820.520,79	1.024.187,46				

NOTA GERAL: O CRONOGRAMA DA OBRA DEVERÁ SER EXECUTADO EM TRÊS ETAPAS, SENDO:
ETAPA 1: REFORMA DO PLENÁRIO (ÁREA INTERNA);
ETAPA 2: REFORMA DOS SANITÁRIOS, COPA E ÁREA DE DESCANÇO (FUNDO DO PRÉDIO);
ETAPA 3: REFORMA DA ÁREA EXTERNA E FACHADA DO PRÉDIO.

Bady Bassitt - SP, 17/10/2025

GIULIANO LOPES DO AMARAL
ARQUITETO - CAU: A112766-7
CNPJ: 28.025.410/0001-06